Planung
ab Juli 2011
Vergabe Holzbau
August 2011
Vorfertigung
Dezember 2011
Montage
09. bis 20. Januar 2012
Fertigstellung
Juni 2012
2012
Rohbauarbeiten
ab November 2011
Innenausbau