
Ausschreibung – Vergabe Holzbau
Februar 2007
Mai 2007
Vorfertigung
Frühjahr/Sommer 2008
Montage
25. August bis 17. September 2008
Fertigstellung
Juli 2010
Passsperre
Passsperre
Passsperre
2006
2007
2008
2009
2010
Wettbewerbsjury
September 2005
Planung
ab Herbst 2005
Abbruch
Mai bis Juni 2008
Rohbau
bis Sept. 2008
Errichtung Dachstuhl
18. September bis 10. Oktober 2008
Innenausbau
ab Sommer 2009
Fortsetzung
Innenausbau